Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

DODATEK Č. 1 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU

pro veřejnou kanalizaci obce Mrákov, část Mrákov a Starý Klíčov

Zpracovala: Lenka Končelová

Schválil: Vlastimil Hejhal

únor 2022

Dodatek č. 1 je součástí Kanalizačního řádu Mrákov, jenž schválil Městský úřad Domažlice, vodoprávní úřad:

pod č.j. MeDO-5467/2021-Aul ze dne 27.1.2021

Rozdělovník:
Obec Mrákov
MěÚ Domažlice, vodoprávní úřad
CHVaK, a.s. provoz kanalizací a ČOV
CHVaK, a.s. archiv

1. TECHNICKÝ POPIS

1.1. Prodloužení splaškové kanalizace

V roce 2021 byla provedena dostavba nové části splaškové kanalizace včetně tří kanalizačních přípojek v lokalitě Mrákov nedaleko čerpací stanice ČS - 2 při komunikaci směr Filipova Hora napojením v šachtě Š90 na stávající kanalizaci. Nová část kanalizace slouží k odvedení splaškových vod z nově vytvořených stavebních parcel. Stavba je umístěna na poz. parc. KN č. 153, 1650/1 a 4405 v katastrálním území Mrákov.

Skutečné provedení odpovídá zpracované projektové dokumentaci s drobnou odchylkou v délce 0,28 m.

Základní charakteristika a rozsah stavby:

Prodloužení kanalizačního řadu:

Název	Délka v m	Materiál DN
Stoka B1	19,60	PVC 250
	43,18	PVC 250
Celkem	**62,78**	

Stavební povolení ke stavbě vodního díla

MeDO-11457/2020-Aul-DS ze dne 19.2.2020

Kolaudační souhlas ke stavbě vodního díla „Prodloužení kanalizace Mrákov“:

MeDO-6133/2020-Hos ze dne 3.2.2022

Základní charakteristika a rozsah stavby:

Nová část splaškové gravitační kanalizace – prodloužená stoka byla napojena na stoku B1 v šachtě Š90 a je vedena jihozápadním směrem v délce 62,78 m v místní komunikaci na pozemcích parc. č. 4402, 4404 a 3763/7. Stoka je zhotovena z materiálu PVC DN 250.

1.2. Lokalita „za firmou Stauner palet s r.o.“

V roce 2021 byla zhotovena nová část gravitační splaškové kanalizace, čerpací stanice a výtlak, který odvádí splaškové vody z areálu výrobní firmy Stauner palet s r.o. do stávající výše položené jednotné kanalizace ukončené na okraji zastavěného území Starého Klíčova. Nová část kanalizace je zaústěna do stávající kanalizace v šachtě Š130, stoka CC-1.

Skutečné provedení odpovídá zpracované projektové dokumentaci.

Název	Délka v m	Materiál DN
Výtlak CCV-1	202,41	PE 63

Další objekt na kanalizační síti:
Čerpací stanice ČS – 3 (souřadnice -857876,38; -1103450,53)

Čerpací stanice je provedena ze železobetonové prefabrikované kruhové nádrže o profilu DN 2200, hloubky 4740 mm, s kruhovým zastropením stejné konstrukce s těsněním styčné spáry. Havarijní akumulace je 6 m^3.

Splaškové vody jsou do čerpací stanice přiváděny dvěma přípojkami PVC DN 150 z areálu firmy Stauner palet s.r.o. a dále jsou čerpány do stávající gravitační splaškové kanalizace a odváděny na čistírnu odpadních vod Mrákov.

Čerpací stanice je osazena ponorným čerpadlem Hidrostal typ C03U-CNBA2-GSEQ1AF+NW1A2OA-10+AS-03/03FFT (1+1 rezerva).

Stavební povolení ke stavbě vodního díla

MeDO-3915/2019- Aul-DS ze dne 15.1.2019 včetně prodloužení MeDO-12381/2021-Aul-DS ze dne 2.3.2021

Kolaudační souhlas ke stavbě vodního díla „za firmou Stauner palet s r.o.“:

MeDO-81113/2021-Aul-DS ze dne 20.12.2021

Základní charakteristika a rozsah stavby:

Nová část kanalizace – výtlak byl napojen na stoku CC-1 v šachtě Š130 a je veden jihovýchodním směrem v délce 202,41 m v místní komunikaci k čerpací stanici ČS - 3. Výtlak je zhotoven z materiálu PE DN63 .

2. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Snímek mapy se zákresem kanalizace v lokalitě Mrákov a za firmou Stauner palet s.r.o.
Příloha č. 2 Kolaudační souhlas č.j. MeDO-6133/2022-Hos ze dne 3.2.2022
Příloha č. 3 Kolaudační souhlas č.j. MeDO-81113/2021-Aul-DS ze dne 20.12.2021